

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
境町	境町	平成 22 年度～平成 26 年度	平成 22 年度～平成 26 年度

1 目標の達成状況

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成 22 年度)	目 標 (平成 27 年度) A	実 績 (平成 27 年度) B	実績B /目標A	
総人口	25,886	25,000	25,410	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	11,269	12,000	11,836	98.6%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	43.5%	48.0%	46.6%	97.1%
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	4,651	5,300	4,390	82.8%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	18.0%	21.2%	17.3%	81.6%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	2,485	3,000	1,700	56.7%
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	9.6%	12.0%	6.7%	55.8%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	7,481	4,700	7,484	159.2%

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制, 再 使用の推進に 関するもの						
処理体制の構 築, 変更に関 するもの						
処理施設の整 備に関するも の		浄化槽設置整備事業	境町	公共用水域の環境保全を図る ために, 合併処理浄化槽を設 置する者に対し補助金を交付 する。	平成22年度 ～ 平成26年度	事業計画設置基数① 50 基 実績設置基数② 51 基 平成22年度 11 基 平成23年度 9 基 平成24年度 10 基 平成25年度 10 基 平成26年度 11 基 実績②/計画① 102.0 %
施設整備に係 る計画支援に 関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

公共下水道による汚水衛生処理人口（目標：12,000人，実績：11,836人）については，目標達成率98.6%，5年間で567人増加し，おおむね目標を達成することができました。農業集落排水による汚水衛生処理人口（目標：5,300人，実績：4,390人）につきましては，目標を下回り，計画年度当初よりも汚水衛生処理人口が減少（261人減）しております。要因といたしましては，農業集落排水を予定していた1地区が，地元の合意形成を得られず整備が実施できなかったことが考えられます。また，合併処理浄化槽の汚水衛生処理人口についてであります，公共下水道や農業集落排水への切り替えが考えられます。

(都道府県知事の所見)

目標年度において，公共下水道事業については概ね目標を達成したが，農業集落排水施設事業及び合併処理浄化槽事業については目標を大きく下回っており，汚水衛生未処理人口も未だに7,484人と平成22年度の計画策定時点とほぼ変わらない状況となっている。

このため，公共用水域の水質改善等に向け，農業集落排水施設の整備及び接続の促進，合併処理浄化槽の普及推進について，より一層努力していただきたい。