

様式第 1 0

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
境町	境町	平成 2 2 年度～平成 2 6 年度	平成 2 2 年度～平成 2 6 年度

1 目標の達成状況

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成 2 2 年度)	目 標 (平成 2 7 年度) A	実 績 (平成 2 7 年度) B	実績B /目標A	
総人口	2 5, 8 8 6	2 5, 0 0 0	2 5, 4 1 0	—	
公共下水道	汚水衛生処理人口	1 1, 2 6 9	1 2, 0 0 0	1 1, 8 3 6	98.6 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	4 3. 5 %	4 8. 0 %	4 6. 6 %	97.1 %
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	4, 6 5 1	5, 3 0 0	4, 3 9 0	82.8 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	1 8. 0 %	2 1. 2 %	1 7. 3 %	81.6 %
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	2, 4 8 5	3, 0 0 0	1, 7 0 0	56.7 %
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	9. 6 %	1 2. 0 %	6. 7 %	55.8 %
未処理人口	汚水衛生未処理人口	7, 4 8 1	4, 7 0 0	7, 4 8 4	159.2 %

※目標未達成の指標のみを記載。

2 目標が達成できなかった要因

・公共下水道汚水衛生処理人口

公共下水道による汚水衛生処理人口については目標達成率 98.6%（目標：12,000 人，実績：11,836 人），5 年間で 567 人増加し，おおむね目標を達成することができました。

・農業集落排水施設等汚水衛生処理人口

既設の農業集落排水処理施設の運用はしてきたものの，農業集落排水を計画していた 1 地区が地元の合意形成を得られず，整備を実施できなかったことが目標未達成となった要因であると考えられます。

・合併処理浄化槽等 汚水衛生処理人口

合併処理浄化槽等において，汚水衛生処理人口目標達成率は 56.7%となりました。これは公共下水道や農業集落排水への切り替えが目標未達成となった要因であると考えられます。一方で，事業計画設置基数においては，計画設置基数 50 基に対し，実績設置基数 51 基となり，目標を達成しております。

3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 32 年度まで

（生活排水処理）

公共下水道については引続き，下水道整備の推進及び，既に整備された地区の戸別訪問・下水道事業の啓発活動等により下水道接続の促進に努めます。

農業集落排水については，残り1地区の整備に向け，地元の合意形成を図ってまいります。

合併処理浄化槽を設置した家庭については清掃・保守点検・法定検査等の維持管理の徹底を図るとともに，単独浄化槽を設置した世帯については合併処理浄化槽への転換を促進し，目標達成を目指します。

(都道府県知事の所見)

新たな目標を達成すべく、単独処理浄化槽及び汲み取り便槽からの合併処理浄化槽への転換促進について、進捗状況を随時確認しながら確実に事業を実施していくこと。

また、農業集落排水施設についても、残る1地区の整備を早急に進めるとともに、接続推進に努め、汚水衛生未処理人口を確実に減少させていくこと。